

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

De conformidad con lo establecido en los artículos 54 de la Ley de Obras Públicas y 40 de su reglamento,

así como de la cláusula NOVENA del contrato N° SECOPE-FISE-DC-052-22 de fecha 24-may-22

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En Victoria de Durango, Dgo., siendo las 2:12 p.m. horas del día 10 de NOVIEMBRE de 2022  
se reúnen en las oficinas que ocupa la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), ubicadas en Calle Del Parque y Loza sin número, colonia Los  
Ángeles Código Postal 34000, se procedió a elaborar el presente Finiquito de los trabajos.

### II.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES

Intervienen en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, en lo sucesivo "LA DEPENDENCIA"

ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ Director de Caminos ING. EDGAR NARANJO FLORES Jefe del Departamento CONSTRUCCION DE CAMINOS

ING. JOSE EDUARDO ALBA QUIÑONES Residente de Obra;

y por la empresa Contratista CONSTRUCTORA MAREDSHE, S.A. DE C.V. en lo sucesivo "EL CONTRATISTA"

C. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR como ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

C. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR Superintendente de Construcción de la empresa

cuyas firmas aparecen al final de la presente y rúbricas al margen de cada una de las hojas que la integran

III.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN No: C-SECOPE-FISE-DC-022-22

### IV.- TIPO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ ICMT ☒ ADJUDICACIÓN DIRECTA ☐

### V.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALENTINA RAMIREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, DGO.  
meta: TERRACERIAS CON CONCRETO HIDRAULICO 0.162 KM, DEL KM 0+000 AL KM 0+162; AGUA POTABLE CON 162 M DE TUBERIA DE 3" DE DIAM.,  
TOMAS DOMMICILIARIAS 11; RED DE DRENAJE CON 162 M DE TUBERIA DE 8" DE DIAM., DESCARGAS Y REGISTROS 11, POZOS DE VISITA 3;  
GUARNICIONES 322.20 M. DEL KM 0+001.60 AL KM 0+161.80 L.D. Y DEL KM 0+000.65 AL KM 0+162.65 L.I.; BANQUETAS 305.15 M DEL KM 0+000.65 AL  
KM 0+162 L.I. Y DEL KM 0+018.20 AL KM 0+162 L.D., PINTURA EN GUARNICIONES DEL KM 0+001.60 AL KM 0+161.80 L.I. Y DEL KM 0+018.20 AL KM  
0+162 L.D., EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

### VI.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS

Contrato y/o Convenios	Importe con IVA
SECOPE-FISE-DC-052-22	\$ 2,420,116.71
SECOPE-FISE-DC-052-22-1	-\$ 152,045.42
Importe total contratado	\$ 2,268,071.29

Por otra parte, fueron tramitados los siguientes ajustes de costos:

Contrato y/o Convenios	Número de oficio de Ajuste de Costos	Periodo de ejecución	Importe de Ajuste de Costos sin IVA
<b>Importe total de Ajuste de Costos</b>			

VII.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON. INCLUYENDO CONVENIOS MODIFICATORIOS.

Contrato y/o Convenios	Fechas Contractuales		Fechas Reales de Ejecución		Plazo de Ejecución (días naturales)
	Inicio	Termino	Inicio	Termino	
SECOPE-FISE-DC-052-22	01-06-22	28-09-22	29-06-22	26-10-22	120
SECOPE-FISE-DC-052-22-1					

**VIII.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO DE LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**

A continuación se relacionan las estimaciones que ha presentado "LA CONTRATISTA", con la situación de pago

No. de Contrato y/o Convenios	No. de Est.	Periodo de Ejecución		Importe sin IVA	Deducciones	Retenciones Devoluciones	Saldo a pagar con IVA	Observaciones
		Del	Al					
SECOPE-FISE-DC-052-22	ANT	26-may-22					\$ 726,035.01	
SECOPE-FISE-DC-052-22-1	1	29-jun-22	30-jun-22	182,319.71	\$ 911.60	-\$ 3,331.61	\$ 148,043.60	
	2	1-jul-22	31-jul-22	420,430.49	\$ 2,102.15	-\$ 1,927.97	\$ 341,389.56	
	3	1-ago-22	31-ago-22	866,815.51	\$ 4,334.08	-\$ 5,259.58	\$ 703,854.19	
	4	1-sep-22	30-sep-22	458,739.23	\$ 2,293.70	-\$ 3,444.16	\$ 372,496.25	
	5	1-oct-22	26-oct-22	26,928.93	\$ 134.64	\$ 3,444.16	\$ 134.65	
<b>Importe total de Estimaciones</b>				1,955,233.87	9,776.17	0.00	2,291,953.27	

## IX.- DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN

Derivado de la realización de los trabajos con cargo al contrato número SECOPE-FISE-DC-052-22 de Fecha antes descritos, se declara que "EL CONTRATISTA", entregó a "LA DEPENDENCIA", por conducto de su representante los siguientes documentos:

24-may-22

[illegible]

**X.- EXHIBICIÓN DE GARANTÍA:**

En este acto "EL CONTRATISTA", exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados o de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se pudiera incurrir, consistentes en Fianza de Vicios Ocultos, por un importe de

\$ **226,807.13** **DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 13/100 M.N.**

con IVA incluido de la afianzadora :

**ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA**  
a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración.


**XI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO**

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

  
ING. MANUEL MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CAMINOS

  
ING. EDGAR NARANJO FLORES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE CAMINOS

  
ING. JOSE EDUARDO ALBA QUINONES  
RESIDENTE DE OBRA

  
C.P. CLAUDIO RENE ESQUIVEL RAMOS  
CONTRALOR INTERNO

POR "EL CONTRATISTA"

  
ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR  
CONSTRUCTORA MAREDashe, S.A. DE C.V.

  
ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN