

DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/0190/2025**
Asunto: **Entrega de Avances**
Programa PROAGUA 2024

Durango, Dgo. a 05 de Marzo de 2025

ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.1 "Actividades y plazos", en su Tabla numeral 13 de la tabla 5 de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de **Febrero 2025**, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2024.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en los tiempos de entrega.


Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. - Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. - Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo.
YGNS/RDGH/ST



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Ejecutor : COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

FEBBRE 2025

[illegible]

Reporta corrispondente al mes de:	FEBRERO 2025
-----------------------------------	--------------

✓

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: DURANGO

Ejecutor : COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Reporte correspondiente al mes de:

FEBRERO 2025

ID de la Acción	Municipio	Localidad	HOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Código Comprobar	Tipo de Ajustación	Fecha de Fecho	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes de Agosto	Avance del Mes de Agosto	Total Acumulado	Avance del Mes de Agosto	Total Acumulado
2401004	Tepic	Santa Clara de Tepic	Estudio para la liberación del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema de Aguas Potable y Alcantarillado de Tepic.	E 2024-0007568	ASIGNACIÓN DIRECTA	21 jun 2024	25 jun 2024	23 ago 2024	167,517.48	315,074.97	168%	0%	100%	0.00	315,074.97
2401005	Durango/Gómez Palacio	Durango/Gómez Palacio	Fortalecimiento de Capacitación	E 2024-0007568	CONVENIO CUIC CONVENIO AMEAS	14 jun 2024	14 jun 2024	15 oct 2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	0.00	1,000,000.00
2401006	Catalán	Catalán	Rehabilitación de 641 m de red de drenaje con tubería de PVC de 12" de diámetro y 11 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Catalán, Dgo.	E 2024-0007145	INVITACIÓN A MENOS	06 jun 2024	07 jun 2024	04 sep 2024	663,307.80	1,624,269.51	100%	0%	100%	0.00	1,624,269.51
2401007	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Tronco de Arroyo con una longitud de 158.63 m, con tubería de PVC de 12" de diámetro, ubicado en el fraccionamiento San Antonio (C. San Antonio) en la zona centro de Gómez Palacio, Dgo.	E 2024-0007150	INVITACIÓN A MENOS	06 jun 2024	10 jun 2024	07 sep 2024	641,627.42	1,604,138.55	100%	0%	100%	0.00	1,604,138.55
2401008	Corzo	Corzo	Rehabilitación de alcantarillas de drenaje de 10.50 m de diámetro, con tubería de PVC de 12" de diámetro, con 5 descargas domiciliarias, en la zona centro de Corzo, Dgo.	E 2024-0007380	TRÉF. PERSONAS TRÉF. PERSONAS TRÉF. SERVICIOS	06 jun 2024	10 jun 2024	07 sep 2024	120,768.37	1,375,970.80	100%	0%	100%	0.00	1,375,970.80
2401009	Padua	Padua	Construcción de red de drenaje, suministro e instalación de 3 bocanillas, con una capacidad de 7000 lps, con tubería de PVC de 12" de diámetro, con 5 descargas domiciliarias, en la zona centro de Padua, Dgo.	E 2024-0007352	ASIGNACIÓN DIRECTA	20 jun 2024	20 jun 2024	07 nov 2024	931,671.42	2,357,093.56	100%	0%	100%	0.00	2,357,093.56
2401010	San Juan del Río	San Juan del Río	Reposición de la red de alcantarillas con una longitud de 350.21 m y 140 descargas domiciliarias de la colonia "El Centro"	E 2024-0005439	licitación pública	14 jun 2024	20 jun 2024	31 mar 2025*	1,771,562.02	4,193,906.05	65%	15%	80%	1,761,419.81	493,371.13
2401011	Santa Clara	Santa Clara	Ampliación de 1,134 m de red de drenaje con tubería de PVC de 20 de 200 mm y 24 descargas domiciliarias en Santa Clara, municipio de Santa Clara	E 2024-0007145	INVITACIÓN A MENOS	06 jun 2024	10 jun 2024	07 sep 2024	609,029.26	1,524,608.14	100%	0%	100%	1,524,608.14	0.00
2401012	San Dimas	Tepic	Elaboración de Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación, rehabilitación e mejora del sistema de alcantarillado y saneamiento ubicado en la localidad de Tepic del municipio de San Dimas, Durango, Dgo.	E 2024-0007589	licitación pública	16 jun 2024	27 jun 2024	24 ago 2024	234,599.76	587,499.40	100%	0%	100%	587,499.40	0.00
2401013	Social	Social	Ampliación y rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 15 lps, con tubería de PVC de 12" de diámetro, con 5 descargas domiciliarias, en la zona centro de Social, Dgo.	E 2024-0005452	ASIGNACIÓN DIRECTA	25 jun 2024	27 jun 2024	30 mar 2025*	7,216,918.67	5,457,296.67	55%	10%	60%	2,586,151.10	1,001,171.20
2401014	Tepic	Tepic	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación, rehabilitación e mejora del sistema de alcantarillado y saneamiento ubicado en la localidad de Tepic del municipio de Tepic, Durango, Dgo.	E 2024-0007568	ASIGNACIÓN DIRECTA	26 jun 2024	27 jun 2024	24 sep 2024	293,000.00	508,750.00	100%	0%	100%	508,750.00	0.00
TOTALES										61,094,562.79	130,013,911.33	94.92%	1.40%	96.33%	317,111,230.21
Firmas por parte del Organismo Ejecutor										119,307,347.73					

Firmas por parte del Organismo Elector

Elmhurst, IL

- Conversa de amplitude
- Modificação de m...

Ing. Idania Guadalupe Galiardo
Jefa del departamento de construcción y supervisión en zonas rurales

- Elongación de mano contraria
- Conversión de amplitud de tiempo o desplazamiento

Archives

Ing. Rubén Darío Gutiérrez Herrera
Subdirector Técnico de CASO