



CAED
COMISION DEL AGUA
DEL ESTADO DE DURANGO

DGO.

= ACUSE =

DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/1176/2024**
Asunto: **Entrega de Avances**
Programa PROAGUA 2024

Durango, Dgo. a 05 de noviembre de 2024

ING. JOSE LUIS LUNA FLORES
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.1 "Actividades y plazos", en su Tabla numeral 13 de la tabla 5 de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de **Octubre de 2024**, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2024.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en los tiempos de entrega.

Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. – Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. – Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo,
YGNS/GDM/ST

2024
EL AÑO DE
DURANGO

Calle Matamoros No. 324
Barrio de Tierra Blanca
Tel. 618 137 42 00
csed@durango.gob.mx

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	OCTUBRE	24

Reporte correspondiente al mes de:	OCTUBRE 2024
------------------------------------	--------------

Entidad Federativa: DURANGO

Ejecutor: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Ejecutor : COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO														
ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN					AVANCES					
				Código Comprasnet	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Físico (%)	Total Acumulado	Avance del Mes Octubre
24R101	Coneto de Comonfort	Negales	Ampliación de la red de agua potable: línea de conducción con una longitud de 417 m, con tubería de 2" de diam. RD-17/otra complementaria en tanques, línea de distribución con una longitud de 300 m, con tubería de 2" de diam. RD-17, y 8 tomas domiciliarias, sum. e inst. de sistema fotovoltaico, sum e inst. de 2 tanques de PAD de 10 m3.	E-2024-00044411	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	27-may-2024	30-may-2024	11/09/2024*	527,950.65	1,055,901.29	100%	1,055,901.29	0.00	1,055,901.29
24R102	Coneto de Comonfort	San Francisco Javier (Lajas Blancas)	Sistema fotovoltaico sellado para instalarse en pozo de agua potable Incl. Bomba sumergible de 10 hp en 460 volts y cerco de protección de 20 x 20 m.	E-2024-00046896	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	30-may-2024	05-jun-2024	29/08/2024*	587,170.40	1,174,340.80	100%	1,174,340.80	0.00	1,174,340.80
24R103	Cuencarné	Emiliano Zapata	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 200 metros de profundidad (12 pulgadas) diámetro de perforación para ademe de 8 pulgadas etapa 1/2	E-2024-00041697	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	15/10/2024 *	1,493,202.78	2,986,405.57	86%	1,836,227.09	840,882.31	2,666,309.40
24R104	Durango	Valle Florido	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 210 metros de profundidad (12 pulgadas) diámetro de perforación para ademe de 8 pulgadas. Etapa 1/2	E-2024-00042425	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	22/09/2024*	1,496,338.80	2,993,877.61	100%	2,603,383.13	190,582.94	2,793,866.07
24R106	General Simón Bolívar	San José de Reyes	Reparación de tuberías de agua potable, equipamiento solar, línea de conducción con una longitud de 5,739.00mts tubería de PEXD de 3" de ID y 9", 1 tanques de almacenamiento con una capacidad de 25,000 lbs, entrada y salida a tanque de almacenamiento.	E-2024-00042517	ADJUDICACION DIRECTA *	26-jun-2024	28/08/2024*	25/11/2024 *	1,882,938.10	3,765,856.19	23%	1,139,756.86	617,766.59	1,747,523.45
24R107	Guanacavi	Los Nopales	Perforación de pozo profundo a 250 metros para abastecimiento de agua (etapa 1 de 2)	E-2024-00042608	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	10/09/2024*	1,623,842.01	3,247,684.03	100%	3,033,013.95	78,865.31	3,111,879.26
24R108	Mexquital	Uchugullas	Construcción del sistema integral de agua potable: galería filtrante vertical, cisterna de doración, equipo de bombeo solar con capacidad para 1 tipo y una dot total de 280 m, descarga hidráulica de 2" de diámetro, 423.87 m de línea de conducción de fogu, cerco de protección de 15x15 m, tanque de almacenamiento de 20,000 l, entrada y salida al tanque de almacenamiento, 913.13 m de red de distribución de pvcd y 8 tomas domiciliarias.	E-2024-00042734	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	19/08/2024*	03/12/2024*	1,929,794.10	2,432,442.63	51%	1,424,788.52	335,179.15	1,759,967.67
24R109	Mexquital	Mesa de la Bandera	Construcción del sistema integral de agua potable: galería filtrante vertical, cisterna de doración, equipo de bombeo solar con capacidad para 1 tipo y una dot total de 280 m, descarga hidráulica de 2" de diámetro, 2,146.05 m de línea de conducción de fogu, cerco de protección de 15x15 m, tanque de almacenamiento de 20,000 l, entrada y salida al tanque de almacenamiento, 1,759.89 m, de red de distribución de pvcd y 9 tomas domiciliarias.	E-2024-00042698	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	17-sep-2024	2,462,156.21	3,002,695.26	100%	2,925,030.99	77,664.27	3,002,695.26
24R1010	Ortiz	San José de la Laguna	Construcción de sistema de agua potable: caja de manantial, cerco de protección, línea de conducción con una longitud de 3,160 m, cisterna de yodación y bombeo, descarga hidráulica de 2" de diámetro, equipo solar.	E-2024-00046160	ADJUDICACION DIRECTA *	21-jun-2024	15/08/2024*	12/11/2024*	1,137,037.08	2,274,074.16	21%	682,222.25	943,995.37	1,626,217.62
24R1011	Pánuco de Comandante Márquez (Santa Rita)	Vetusticho de Márquez	Construcción de sistema solar interconectado a la red para abasto de agua del "pozo de agua potable 28 de mayo"	E-2024-00046194	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	30-may-2024	05-jun-2024	31-ago-2024	634,614.09	1,269,228.18	100%	800,120.34	469,107.84	1,269,228.18
24R1012	Pellón Blanco	Vetustich	Rehabilitación del sistema de agua potable de 4,150 m. de línea de conducción de agua potable de 3" de diámetro.	E-2024-00046221	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	30-may-2024	10/08/2024*	07/11/2024*	922,381.17	1,844,562.34	3%	553,368.70	0.00	553,368.70
24R1013	Rodeo	El Parían	Construcción del sistema de agua potable: construcción de tanque superficial de 100 m3 con tecnología alum-bric Incl. plataforma de concreto de 1c-250 kg/cm2, tubería de llegada y salida de 4" de diámetro, de fogu, cerco de protección, línea de conducción con tubería de fogu, con una longitud, de 1300 mts conexión a tanque de almacenamiento y rehabilitación de cálcamo de bombeo	E-2024-00046252	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	30-may-2024	05-jun-2024	24/09/2024*	1,099,465.68	2,198,931.36	100%	2,198,931.36	0.00	2,198,931.36
24R1014	San Dimas	San Miguel de Cruzes	Rehabilitación integral del sistema de agua potable, con 19,833.02 m. de red de distribución con tubería de pvcd rd-17 de 2" de diámetro.	E-2024-00047217	ADJUDICACION DIRECTA *	21-jun-2024	03/09/2024*	31/12/2024*	2,998,778.54	5,997,557.07	10%	2,022,521.65	845,422.18	2,867,943.83
24R1057	San Juan de Guadalupe	Cajalá Honda Cajalá Gualupito Magallanes Palca Altos El Puerto de la Laguna Palca Palca Comunidad de la Laguna	Recuperación de caudal y fortalecimiento de infraestructura hidráulica: línea de conducción de 7913.22 m. de longitud tubería de PEXD 4" de diámetro, RD-17, tanque de almacenamiento de 75 m3 de capacidad e interconexión a la línea de conducción a gravedad existente.	E-2024-0007725	CONVOCATORIA PUBLICA	10-juñ-2024	23/08/2024*	20/12/2024*	2,396,930.12	4,793,860.25	25%	1,438,158.08	999,092.51	2,437,250.59

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Reporte correspondiente al mes de:	OCTUBRE 2024
------------------------------------	--------------

Reporte correspondiente al mes de:	OCTUBRE 2024
------------------------------------	--------------

3%	20%	905,129.88	0.00	905,129.88
----	-----	------------	------	------------

