

DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/0070/2025**
Asunto: Entrega de Avances
Programa PROAGUA 2024

Durango, Dgo. a 05 de febrero de 2025


ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE


En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.1 "Actividades y plazos", en su Tabla numeral 13 de la tabla 5 de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de Enero 2025, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2024.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en los tiempos de entrega.

Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente




ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL



c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. – Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. – Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo.
YGNS/GDM/ST

2024
EL AÑO DE
DURANGO

Calle Matamoros No. 324
Barrio de Tierra Blanca
Tel. 618 137 42 00
caed@durango.gob.mx

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	ENERO	25

Entidad Federativa: DURANGO

Electores: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Reporte correspondiente al mes de:

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACION					AVANCES							
				Código Proponente	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes anterior	Faltante (%)	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado
2401017	San Luis del Cordero	San Luis del Cordero	Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable con acifto por hidráulica con tubería de 3" de diámetro PVC con una longitud de 425.00 en la cabecera municipal de San Luis del Cordero, Durango.	E-2024-00049727	CONVOCATORIA PÚBLICA	21-may-2024	03-jun-2024	16-may-2024	2,229,189.94	4,853,755.42	100%	0%	4,853,755.42	0.00	4,853,755.42	
2401018	San Pedro del Gallo	San Pedro del Gallo	Construcción de tanque de regularización garantizada de 700 m³ de capacidad, recubierta con membrana PVC pretensada con lánmina asfáltica, esclusa manual, ubicado en la localidad de San Pedro del Gallo, San Pedro del Gallo, Durango.	E-2024-00046604	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	18-07-2024*	11-nov-2024	733,551.49	1,447,133.77	100%	0%	1,447,133.77	0.00	1,447,133.77	
2401019	San Pedro del Gallo	San Pedro del Gallo	Construcción de planta tratadora de agua de consumo humano, con una capacidad de 5 lpm, ubicado en la localidad de San Pedro del Gallo, Durango.	E-2024-00046651	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	25-jun-2024	18-08-2024	850,344.55	1,701,489.10	100%	0%	1,701,489.10	0.00	1,701,489.10	
2401020	San Antonio de Padua	San Antonio de Padua	Construcción de sistema de agua potable perforación de pozo profundo de 170 m, de perforación 148.2.	E-2024-00046759	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	10-07-2024*	07-09-2024*	965,934.00	1,810,149.79	100%	0%	1,810,149.79	0.00	1,810,149.79	
2401021	Santiago Papasquiaro	Salto del Pánuo	Construcción del sistema de agua potable, equipamiento tipo sifón, planicie filtrante vertical, decantadora hidráulica, cerco de protección, obra de conducción con una longitud de 750 m, con tubería de 2" de diámetro R4.5, tanque de regularización de 15 m³ de capacidad, construcción, entrada y salida a regularización, línea de distribución con una longitud de 350 m, con tubería de 2" de diámetro R4.9.	E-2024-00046818	INVITACIÓN A CUADRO MENOS TRES	04-jun-2024	07-07-2024*	10-08-2024	675,698.49	1,351,396.97	100%	0%	1,351,396.97	0.00	1,351,396.97	
2401022	Tabayoyo	Membré de Dios	Rehabilitación de pozo profundo, equipamiento tipo sifón, tubería eléctrica, decantadora hidráulica, casa de distribución, cerco de protección de 30 m por cuatro lados, línea de conducción con longitud de 700 m, con tubería de 3" de diámetro, rehabilitación de cerco de protección y reposición de plancha posibilitadora.	E-2024-00047728	CONVOCATORIA PÚBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	29-nov-2024	1,075,950.01	2,191,900.02	100%	0%	1,593,600.05	0.00	1,593,600.05	
2401023	Topolhuacán	San Agustín	Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable perforación de pozo profundo (1 700 mts. de profundidad), etapa 1/2.	E-2024-00047900	INVITACIÓN A CUADRO MENOS TRES	04-jun-2024	15-06-2024*	06-12-2024*	1,133,531.37	2,487,140.53	100%	0%	2,487,140.53	0.00	2,487,140.53	
2401024	General Escobedo	San Agustín	Ampliación del sistema de Abastecimiento sanitario red de alcantarillas con tubería de 8" de diámetro PVC serie 30 con una longitud de 600.71 metros, 11 pozos de visita y 40 decantadores domiciliarios.	E-2024-00047916	CONVOCATORIA PÚBLICA	04-jun-2024	13-jun-2024	24-09-2024*	778,814.93	1,557,749.81	100%	0%	1,557,749.81	0.00	1,557,749.81	
2401025	San Juan del Río	Estancia Blanca	Construcción del sistema de alcantarillas con una longitud de 943.35 m con tubería de PVC de 10" de diámetro, 39 pozos de visita y 35 decantadores domiciliarios.	E-2024-00047731	CONVOCATORIA PÚBLICA	10-jun-2024	18-09-2024*	31-07-2024*	2,291,268.80	4,583,537.60	91%	4%	3,491,558.55	821,368.18	4,112,794.73	
2401026	Santa Clara	San Marcos (24 de febrero)	Construcción de sistema de drenaje, ampliación de red de alcantarillas con una longitud de 1,409 m y 48 decantadores domiciliarios.	E-2024-00048374	INVITACIÓN A CUADRO MENOS TRES	04-jun-2024	13-jun-2024	08-08-2024	347,825.81	1,869,564.55	100%	0%	1,869,564.55	0.00	1,869,564.55	
2401027	Nazas	General Linares	Construcción del Sistema de Saneamiento: Construcción de estructura de pretratamiento, rehabilitación de lagunas, rehabilitación de alcantarillas, construcción de laguna aerobica y construcción de 4 cajas de bombeo (cuento de obra 3.76 lps).	E-2024-00049179	CONVOCATORIA PÚBLICA	21-may-2024	03-jun-2024	10-nov-2024	2,244,949.91	4,487,659.82	100%	0%	4,487,659.82	0.00	4,487,659.82	
2401028	Tabayoyo	Pampoloma	Rehabilitación sistema liguario, alcantarillas y equipamiento eléctrico-mecánico, globo Pampoloma municipio de Tabayoyo, Dgo.	E-2024-00047750	CONVOCATORIA PÚBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	31-08-2024**	2,097,165.37	4,194,330.73	100%	0%	4,402,330.73	0.00	4,402,330.73	
2401029	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Mejoramiento del suministro de agua potable en el Fraccionamiento El Encino, Gómez Palacio, Durango.	E-2024-00047711	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-jun-2024	26-jun-2024	18-08-2024	854,187.82	341,175.05	100%	0%	854,187.82	0.00	854,187.82	
2401030	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Prospección de Caudal Fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, terminación de red primaria y conexiones en la Cal. Centro Sur 1,237 conexiones de tubería domiciliaria de 1/2" de diámetro, 30" de 1" y 1/2" de 1/2" de diámetro.	E-2024-00047759	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-jun-2024	28-jun-2024	29-11-2024*	391,441.61	978,604.64	100%	0%	978,604.64	0.00	978,604.64	
2401031	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Construcción del Sistema de Agua Potable: 63 tanques domiciliarios de 1/2" de diámetro. Ubicados en el Fraccionamiento San Antonio (C. San Francisco Centillo de Lucero Calle del Canal de la C. de Gómez Palacio, Dgo.	E-2024-00047746	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	25-jun-2024	21-nov-2024	314,623.54	811,556.36	100%	0%	811,556.36	0.00	811,556.36	
2401035	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Perforación de pozo profundo a 250 metros para Abastecimiento de agua potable (etapa 1 de 3) en la calle 19 de la colonia Valde Flores, Cd. de Guadalupe Victoria, Dgo.	E-2024-00051930	LICITACIÓN PÚBLICA	13-jun-2024	03-07-2024*	10-nov-2024	1,163,942.12	2,807,855.30	100%	0%	2,807,855.30	0.00	2,807,855.30	
2401036	Mupit	Bernellja	Ampliación del sistema de agua potable Red de distribución con una longitud de 3,875.5 m, con tubería de PVC y 383 tanques domiciliarios.	E-2024-00053502	LICITACIÓN PÚBLICA	17-jun-2024	20-jun-2024	16-11-2024*	2,010,619.48	5,016,548.71	100%	0%	5,016,548.71	0.00	5,016,548.71	
2401037	El Oyo	Santa María del Oro	Equipamiento de pozo de agua potable con sistema fotovoltaico interconectado en pozo puerta Pánuo	E-2024-00047216	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	25-jun-2024	28-nov-2024	910,460.48	2,276,151.19	100%	0%	2,276,151.19	0.00	2,276,151.19	
2401038	Panuco de Coronado	Francisco I. Madero	Construcción de la primera etapa del Sistema de Agua Potable: perforación de pozo profundo en la 350 mts. de perforación etapa 1/2.	E-2024-00056539	LICITACIÓN PÚBLICA	17-jun-2024	20-jun-2024	02-nov-2025*	1,173,694.40	2,933,736.00	25%	35%	880,130.80	0.00	880,130.80	
2401059	Poanas	Uña Unión	Rehabilitación de pozo profundo para Abastecimiento de agua constante en república de adorno con tubería de acero de 3" de diámetro, decantador y aforo con bomba sumergible, equipamiento de pozo profundo con equipo de bombeo tipo sumergible de 75 hp, con un gasto de 25 lpm, contra electrica y puesta en marcha de arrancador a tensión reducida para 75 hp, tren de descarga de 200 mm 1/2" de diámetro, cerco de protección de 12.5 x 12.5 m, ubicado en la col. El Refugio de Vista Unión, del municipio de Poanas.	E-2024-00057953	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	25-jun-2024	21-nov-2024	366,809.44	915,773.60	100%	0%	915,773.60	0.00	915,773.60	
2401060	San Juan del Río	San Juan del Río	Perforación de la red de agua potable red de distribución con una longitud de 1,033.12 m. con tubería de PVC de 4" de diámetro y 144 tanques domiciliarios Ubicados en la colonia El Centro.	E-2024-00077719	LICITACIÓN PÚBLICA	09-jul-2024	10-jul-2024	31-nov-2025*	903,230.57	2,258,073.93	60%	5%	1,711,533.16	0.00	1,711,533.16	
2401039	Santiago Papasquiaro	San Agustín	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable etapa 1 de 3 : Rehabilitación de pozo, Equipamiento de pozo, tuberías de distribución, cámara de distribución, Red de distribución con una longitud 3,003.84 m. con tubería PAC R4.5 1/2"	E-2024-00056533	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	03-09-2024*	11-nov-2025*	1,990,181.72	4,976,454.30	12%	0%	1,492,016.29	0.00	1,492,016.29	
2401040	Tabayoyo	Tabayoyo	Construcción de la primera etapa del Sistema de Agua Potable: perforación de pozo profundo de 1" de diámetro PVC y 120 tanques domiciliarios (etapa 1 de 3). Construcción de 2,018.88 m de red de distribución de 1" de diámetro PVC y 120 tanques domiciliarios (etapa 1 de 3).	E-2024-00056532	ADJUDICACIÓN PÚBLICA	14-jun-2024	20-jun-2024	07-nov-24*	1,083,646.60	2,709,116.51	100%	0%	2,709,116.51	0.00	2,709,116.51	
2401041	Yecente Guerrero	Yecente Guerrero	Construcción de la primera etapa del Sistema de Agua Potable: perforación de pozo profundo en la col. El Refugio de Vista Unión, del municipio de Yecente Guerrero (PQ) para el Sistema de Agua de Cañalón.	E-2024-00056531	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-jun-2024	27-jun-2024	24-nov-2024	1,947,654.40	4,868,661.00	100%	0%	4,868,661.00	0.00	4,868,661.00	
2401042	Candela	Candela	Trabajo para la Elaboración del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema de Agua de Cañalón.	E-2024-00070629	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-jun-2024	26-jun-2024	24-nov-2024	169,500.00	339,000.00	100%	0%	339,000.00	0.00	339,000.00	
2401049	Modo	Modo	Trabajo para la Elaboración del Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema Municipal de Agua de Rodeo	E-2024-00070410	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	25-jun-2024	23-nov-2024	165,544.85	331,097.71	100%	0%	331,097.71	0.00	331,097.71	

Reporte de avances

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Entidad Federativa: DURANGO

Ejecutor: COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Reporte correspondiente al mes de: ENERO 2025

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	ENERO	25

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	Código Contraprest	Tipo de Adjudicación	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	AVANCES				
										Acumulado al mes Anterior	Acumulado al mes Anterior	Total Acumulado	Avance del Mes	Financiero Total [Peso]
2401044	Tepic	Victoria de Durango/Gómez Palacio	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007504	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jun-2024	23-ago-2024	107,537.48	335,274.97	100%	0%	100%	335,274.97	0.00
2401045	Durango/Gómez Palacio	Canatlán	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007505	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401046	Canatlán	Canatlán	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007506	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401047	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007507	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401048	León	León	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007508	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401049	León	León	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007509	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401050	San Juan del Río	San Juan del Río	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007510	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401051	San Juan del Río	San Juan del Río	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007511	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401052	Santa Clara	Santa Clara	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007512	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401053	San Dimas	Tepic	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007513	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401054	Saltillo	Saltillo	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007514	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
2401055	Topile	Topile	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tubería de PVC alc. de 8" de diám., trazo 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E 2024-0007515	CONVENIO DMC CONTINGENCIA	14-jun-2024	15-nov-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00
TOTALS										93.50%	1.80%	94.30%	2,612,554.41	117,111,120.11

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

Ing. Idania Guadalupe Galardo
Jefa del departamento de construcción y supervisión en zonas rurales

Elaboró:

Ing. Fernando Guadalupe de la Hoya
Jefe del departamento de construcción y supervisión en zonas urbanas

* Cronograma de ampliación de tiempo o diferimiento
** Modificación de monto contractual

Aprobó:

Ing. Rubén Celso Quiroz
Subdirector Técnico de PROAGUA