



CAED
COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE DURANGO



DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/0774/2025**
Asunto: **Entrega de Avances**
Programa PROAGUA 2025

Durango, Dgo. a 04 de Agosto de 2025

ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.6 "Actividades y plazos", en su tabla 5 (Actividades principales y plazos) de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2025)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de **Julio 2025**, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2025.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en los tiempos de entrega.

Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente


ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. – Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. – Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo.
YGNS/RDGH/ST



2. Entidad Federativa: Durango
3. Ejector: COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

4. Reporte correspondiente al mes de:

JULIO

1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	JULIO	2025

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de las trabajos a realizar)	Datos de licitación										Avances					
				9. Código Compaenet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulado o al mes Anterior	18. Falco (%) Avance del Mes JULIO	19. Total Acumulado o Anterior	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes JULIO	22. Total Acumulado		
25R101	Canlas	La Hoguera	Construcción de sistema de agua potable: Construcción de galería filtrantes vertical, equipo de bombeo solar, cerco de protección de 20x20, descarga hidráulica de 2" de diámetro, caseta de elevación, 800 m de línea de conducción de 2" de diámetro de Fo, tanque de almacenamiento de 25 m ³ , 477 m. de red de distribución de 2" de diámetro de PEAD y 10 tomas domiciliarias.	E-2025-00056760	**Adjudicación Directa	05-ago-2025						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R102	Durango	El Arenal	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 200 m. etapa 1/2, en la localidad El Arenal del municipio de Durango	E-2025-00054832	Licitación Pública	10-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-005-25	12-jul-2025	09-sep-2025	980,572.37	1,961,144.73	0.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00	588,343.42	588,343.42	0.00
25R103	Durango	Santiago Bayectora	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 180 mts. de profundidad etapa 1/2 en la localidad Santiago Bayectora del municipio de Durango	E-2025-00054971	Licitación Pública	10-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-008-25	12-jul-2025	09-sep-2025	1,468,792.85	2,937,585.91	0.00%	15.00%	0.00%	15.00%	0.00	881,275.77	881,275.77	0.00
25R104	Durango	General Domingo Arrieta (Pastores)	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 100 mts. De profundidad etapa 1 de 2, en la localidad Domingo Arrieta del municipio de Durango	E-2025-00054949	**Adjudicación Directa	05-ago-2025								0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R105	Guanecevi	Los Nopales	Construcción de sistema de agua potable: equipamiento electromecánico, equipo de bombeo eléctrico, 108.71 m. de línea eléctrica, descarga hidráulica de 2" de diámetro, caseta de claración, cerco de protección, 463 metros de línea de conducción de ped de 2" de diámetro, 1343 metros de red de distribución, 35 tomas domiciliarias, tanque de regularización de PAID de 10 m ³ en la localidad Los Nopales del municipio de Guanecevi	E-2025-00058543	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	24-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-038-25	29-jul-2025	26-oct-2025	907,111.94	1,814,223.88	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R106	Hidalgo	Villa Hidalgo	Construcción de sistema de agua potable: cerco de protección de 10 x10 M, 578.51 M de línea de conducción con tubería de PEAD de 2" de diámetro y rehabilitación de tanque de regularización y accesorios (válvulas y tuberías de interconexión existente de una capacidad de 110 m ³ de aluminio 6mm)	E-2025-00059060	Adjudicación Directa	22-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-033-25	25-jul-2025	22-oct-2025	380,554.01	761,108.03	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R107	Mezquital	Tierras Coloradas	Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable: caja de captación, equipo de bombeo solar, cerco de protección de 20 x 20 m, descarga hidráulica de 2" de diámetro, caseta de elevación, 858.15 m de línea de conducción de 2" de diámetro de lo ga, tanque de almacenamiento de 25 m ³ , 645.49 m. de red de distribución de 2" de diámetro de PEAD y 50 tomas domiciliarias.	E-2025-00068559	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	24-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-041-25	29-jul-2025	26-oct-2025	1,470,366.06	1,837,957.57	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R108	Naras	Aguilín Melgar	Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo (a 150 m) en Aguilín Melgar. Etapa 1/2	E-2025-00058561	**Adjudicación Directa	11-ago-2025								0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R109	Ocampo	Canutillo	Sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 150 m etapa 1 de 2 en la localidad Canutillo del municipio de Ocampo	E-2025-00058632	**Adjudicación Directa	11-ago-2025								0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R1010	El Oro	Santa Cruz de Tepenhuanes	Sistema de agua potable en la localidad de Santa Cruz de Tepenhuanes: rehabilitación de caja de captación, línea de conducción a Santa Cruz de Guadalupe 4,353.37 m de tubería de 3" de diámetro RD 11 líneas de conducción a Santa Cruz de Arriba 282.70 m de tubería de 3" de diámetro RD 11 línea de conducción de arroyo y 60 tomas domiciliarias	E-2025-00059022	Adjudicación Directa	22-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-032-25	25-jul-2025	22-oct-2025	722,828.29	1,445,656.58	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R1011	Oreles	San Marcos	Construcción de sistema de agua potable: caja de manual, cerco de protección, línea de conducción con una longitud de 7,116.22 m, con tubería de 2" de diám. RD 9, tanque de almacenamiento de 10 m ³ de capacidad, red de distribución con tubería de 2" de diám rd 21 con una longitud de 1,105.05 m. 28 tomas domiciliarias.	E-2025-00057016	Licitación Pública	21-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-020-25	24-jul-2025	20-nov-2025	2,469,042.05	4,938,084.10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R1012	Peñón Blanco	General Jesús Agustín Castro (Independencia)	Construcción de sistema de agua potable: cobertura de macro tanque con capacidad de 300,000 litros en la localidad Colonia Jesús Agustín Castro del municipio de Peñón Blanco	E-2025-00055749	Licitación Pública	14-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-012-25	17-jul-2025	14-oct-2025	1,253,610.36	2,507,220.71	0.00%	2.00%	0.00%	2.00%	0.00	757,166.21	757,166.21	0.00
25R1013	San Dimas	Yemomba	Construcción del sistema de agua potable: cárcamo de bombeo 2.70 x 3.70 x 3.90 mts, de descarga hidráulica en cárcamo de bombeo, equipo de bombeo tipo solar, cerco de protección en estación de bombeo y caseta de elevación, línea de conducción por bombeo con una longitud de 2600 M, con tubería de FO, 68m, de 3" de diámetro regularización (tanque de cerco de 100 m ³), línea de conducción a gravedad con una longitud de 3,394.98 M, con tubería de 3" de diámetro, regularización (tanque de ped de 10000 LTS)	E-2025-00057037	**Adjudicación Directa	05-ago-2025						0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
25R1014	San Pedro del Gallo	Boquilla de Gerardo	Construcción de planta potabilizadora de agua potable en la localidad de Boquilla de Gerardo	E-2025-00059079	Adjudicación Directa	22-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RURALE-034-25	25-jul-2025	22-sep-2025	380,717.06	761,434.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

59

1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	JULIO	2025

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación												Avances					
				9. Código Comprasnet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulad o al mes Anterior	18. Físico (%) Avance del Mes JULIO	19. Total Acumulad o	20. Acumulad o al mes Anterior	21. Financiero Total (Pezos) Avance del Mes JULIO	22. Total Acumulad o				
25R1015	San Antonio de Papasquilaro	San Antonio de Nevárez	Construcción de segunda etapa del sistema de agua potable: equipamiento electrónico, 509 metros de línea de conducción, red de distribución 2,557 metros, 30 tomas domiciliarias, 1 tanque de regularización en la localidad San Antonio de Nevárez del municipio de San Antonio Papasquilaro	E-2025-00056722	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RUMALES-03D-25	25-jul-2025	22-oct-2025	419,004.38	838,008.77	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25R1016	Coneto de Comonfort	Sapros	Ampliación de 409 m. de red de drenaje sanitario de tubería de PVC de 8" de diámetro, 10 pozos de visita y 11 descargas domiciliarias	E-2025-00058671	Adjudicación Directa	22-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RUMALES-03D-25	25-jul-2025	22-oct-2025	419,004.38	838,008.77	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25R1017	Durango	El Nalgio (El Comoj)	Red de drenaje sanitario primera etapa: 136 km de tubo de concreto recubrimiento interior a 360° de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor o superior que cumple con la norma NMX-C402-01NCCCT-1ab fabrica de 61 cm de diámetro de colector sanitario, con 15 pozos de visita.	E-2025-00056536	Licitación Pública	17-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RUMALES-03D-25	23-jul-2025	19-nov-2025	5,789,695.69	11,579,391.39	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00	0.00	3,473,817.42	3,473,817.42	0.00	
25R1018	Coneto de Comonfort	Sapros	Construcción de sistema de saneamiento a base de 7bodegones, para tratamiento primario de 0.25 lps	E-2025-00059020	Adjudicación Directa	22-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-RUMALES-03D-25	25-jul-2025	22-oct-2025	216,593.86	433,187.73	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1022	Durango	Victoria de Durango	Desviación a la línea principal de la probalizador de los tanques generales al tanque lagar: 349 metros de línea de conducción de 400 mm de diámetro y medidor electromagnético.	E-2025-00058167	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	15-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-027-25	22-jul-2025	19-ene-2025	1,529,354.00	3,823,285.01	0.00%	0.00%	0.00%	15.62%	0.00	0.00	1,147,015.50	1,147,015.50	0.00	
25U1023	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Construcción de tanque "retención" para almacenamiento de agua en acueducto PROXO de 500 m ³ de capacidad cumpliendo con el estándar AWWA/C103-09 y sistema de presión constante, en el municipio de Guadalupe Victoria	E-2025-00066711	Licitación Pública	17-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-045-25	23-jul-2025	20-oct-2025	3,495,818.45	8,739,546.13	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	2,671,863.84	2,671,863.84	0.00	
25U1024	Planice de Coronado	Francisco I. Madero	Construcción de la línea de agua potable: equipamiento electrónico del pozo, descarga hidráulica de 6" de diámetro, caseta de elevación, muro de protección de 13.50 x 13.50 m., suministro de energía eléctrica convencional y equipamiento solar. línea de conducción con una longitud de 1,670 m. a Col. El Paraiso y línea de conducción con una longitud de 115 m. a Col. Bella Vista.	E-2025-00055732	Licitación Pública	14-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-011-25	17-jul-2025	13-ene-2025	1,545,818.60	3,864,046.49	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00	0.00	1,159,213.95	1,159,213.95	0.00	
25U1025	Pueblo Nuevo	El Salto	Construcción de 778.00 ML de red de distribución, 80 tomas domiciliarias de agua potable en las colonias Manoles y Vicente Guerrero.	E-2025-00059288	Adjudicación Directa	22-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-035-25	25-jul-2025	22-ene-2025	614,295.13	1,228,590.25	0.00%	0.00%	0.00%	2.69%	0.00	0.00	368,577.08	368,577.08	0.00	
25U1026	Santa Clara	Santa Clara	Construcción de sistema de agua potable: equipamiento fonotónico a fuente de abastecimiento, consistente en suministro e instalación de paneles solares en el municipio de Santa Clara.	E-2025-00055011	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-035-25	25-jul-2025	22-ene-2025	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1027	Santiago Papasquilaro	Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe	Construcción de sistema de agua potable: sistema de bombeo solar, tanques de almacenamiento, tren de descargas, sistema de bombeo, alimentación de tanques de captación, conducción a gravedad 2,870 ML, conducción por bombeo 1,868 ML (2da etapa)	E-2025-00058650	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	24-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-035-25	28-jul-2025	26-ene-2025	1,101,259.08	2,753,147.70	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1028	Tlahualilo	Tlahualilo de Zaragoza	Construcción del sistema de agua potable: conexión sistema agua saludable al sistema de distribución de agua potable de Tlahualilo, con 2015 metros de líneas de conducción.	E-2025-00057677	**Adjudicación Directa	07-ago-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-018-25	24-jul-2025	21-oct-2025	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1029	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable: equipo de bombeo acionado con energía solar/eléctrica, para un gasto de 75 lps y una cot. de 180 m, descarga hidráulica de 6" de diámetro, caseta de elevación, cerco de protección de 20 x 20 m para el pozo, 760 m de líneas de conducción con tubería de pvc de 6" de diámetro, en la Col. Excitores	E-2025-00056736	Licitación Pública	18-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-018-25	24-jul-2025	21-oct-2025	1,455,922.76	3,639,806.74	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1030	Nuevo Ideal	Nuevo Ideal	Construcción de sistema de agua potable: mediante la reposición de pozo profundo a 150 metros para abastecimiento de agua en el municipio de Nuevo Ideal.	E-2025-00054991	Licitación Pública	11-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-009-25	12-jul-2025	09-ene-2025	813,671.54	2,024,178.94	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00	0.00	610,253.65	610,253.65	0.00	
25U1031	Durango	Durango	Fortalecimiento de capacidades	No aplica	*CONVENIO	07-jul-2025	CONVENIO CMC CONVENIO AVEAS	07-jul-2025	30-nov-2025	458,200.00	916,400.00	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1032	Lerdo	La Loma	Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales y 1,262.80 metros de emisora de drenaje, en la localidad La Loma del municipio de Lerdo	E-2025-00058553	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	24-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-000-25	29-jul-2025	26-oct-2025	1,795,758.70	4,489,396.74	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1033	Rodeo	Rodeo	Construcción de sistema de alcantarillado: 4,200 metros de red de alcantarillas y 100 descargas domiciliarias en el municipio de Rodeo	E-2025-00055756	** Adjudicación Directa	29-jul-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-013-25	01-ago-2025	28-nov-2025	2,759,900.93	4,599,848.22	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1034	San Dimas	Tevohita	Construcción del sistema de alcantarillado: 1266.09 M de red de alcantarillas, 299.08 M de emisora de presión, 343.45 M de emisora a gravedad; cárcamo de bombeo, equipamiento de sistema de bombeo de aguas residuales y 95 descargas domiciliarias ubicado en la localidad de Tevohita del municipio de San Dimas, Durango etapa 1 de 3	E-2025-00057030	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-013-25	01-ago-2025	28-nov-2025	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25U1035	Sicilhi	Sicilhi	Ampliación y rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 15 l.p.s; reconstrucción de bordos y recubrimiento del sistema lagar mediante geomembrana; laguna anaerobia, laguna facultativa, lagunas de maduración 1 y 2; Etapa 2 de 2 ubicado en Sicilhi del municipio de Sicilhi	E-2025-00057052	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-013-25	01-ago-2025	28-nov-2025	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	JULIO	2025

2. Entidad Federativa: Durango

3. El sector : COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

4. Reporte correspondiente al mes de:

JULIO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación										Avances								
				9. Código Compañet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulado o al mes Anterior	18. Avance del Mes JULIO	19. Total Acumulado o Anterior	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes JULIO	22. Total Acumulado					
ZSU1038	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en colonia Campeste, reemplazo de tuberías de PVC, rehabilitación de válvulas y accesorios, rehabilitación de tomas domiciliarias.	Avenio Modificatorio										0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
ZSU1039	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Línea de distribución a macrosector San Ignacio, con tubería de 24" de diam. Gómez Palacio, Dgo.	E-2025-00063975	**Adjudicación Directa	23-Jul-2025	SOA-PA-GR-AD-PROAGUA-001/2025	28-Jul-2025	26-Ago-2025	1,845,353.78	4,613,384.46	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
ZSU1042	Mazmiti	Ceballos	Estudio geohidrológico y perforación de pozo profundo en la localidad de Ceballos, Etapa 1/2	Avenio Modificatorio										0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES														33,874,049.931	72,516,794.111	0.00%	2.61%	2.61%	0.00	11,602,526.841	11,602,526.841	0.00

(*) OBRAS DECLARADAS DESIERTAS
(**) NUEVO TIPO DE ADJUDICACIÓN, EL ANTERIOR SE DECLARO DESIERTO

Elaboró:

Ing. Idania Guadalupe Gallardo
Jefa del Departamento de Construcción y Supervisión en Zonas Rurales

Arq. Sonia Jazmin Durán Flores
Jefa del Departamento de Construcción y Supervisión en Zonas Urbanas

Ing. Ruben Darío Gutiérrez Herrera
Subdirector Técnico de CVD