

DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/1174/2025**
Asunto: Entrega de Avances
Programa PROAGUA 2025

Durango, Dgo. a 02 de Octubre de 2025

ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.6 "Actividades y plazos", en su tabla 5 (Actividades principales y plazos) de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2025)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de **Septiembre 2025**, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2025.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo con lo dispuesto en los tiempos de entrega.

Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL



c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. – Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. – Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo.
YGNS/RDGH/ST

DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/1174/2025**
Asunto: **Entrega de Avances**
Programa PROAGUA 2025

Durango, Dgo. a 02 de Octubre de 2025

ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.6 "Actividades y plazos", en su tabla 5 (Actividades principales y plazos) de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2025)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de **Septiembre 2025**, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2025.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo con lo dispuesto en los tiempos de entrega.

Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e



ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL

c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. – Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. – Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo.
YGNS/RDGH/ST



Calle Matamoros No. 324 Barrio de Tierra Blanca
Tel. 618 137 42 00
caed@durango.gob.mx



Día	Mes	Año
30	SEPTIEMBRE	2015

2. Entidad Federativa: Durango

3. Ejector : COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

4. Reporte correspondiente al mes de: Septiembre

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación													Físico (%)			Avances		Financiero Total (Pesos)	
				9. Código Comprasnet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulad o al mes Anterior	18. Avance del Mes Septiembre	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes Septiembre	22. Total Acumulado						
25R101	Cereles	La Argentina	Construcción de sistema de agua potable: Construcción de galería filtrantes vertical, equipo de bombeo solar, cerco de protección de 20x20, descarga hidráulica de 2" de diámetro, casset de captación, 800 m de línea de conducción de 2" de diámetro de ra. Co, tanque de almacenamiento de 25 m ³ , 477 m de red de distribución de 2" de diámetro de PEAD y 10 tomas domiciliarias.	E-2015-00056760	**Adjudicación Directa	05-ago-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-019-25	08-ago-2015	05-nov-2015	1,533,454.23	3,066,908.47	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	920,077.54	0.00	920,077.54					
25R102	Durango	El Arenal	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 200 m, etapa 1/2, en la localidad El Arenal del municipio de Durango	E-2015-00054832	Licitación Pública	10-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-25	12-Jul-2015	15-oct-2015	980,572.37	1,961,144.73	31.00%	0.00%	31.00%	588,343.42	201,421.84	789,765.26						
25R103	Durango	Santiago Bayona	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 180 mts. de profundidad etapa 1/2 en la localidad Santiago Bayona del municipio de Durango	E-2015-00054971	Licitación Pública	19-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-008-25	12-Jul-2015	09-sep-2015	1,468,792.95	2,837,585.91	26.00%	74.00%	100.00%	1,016,682.81	980,293.97	2,016,976.78						
25R104	Durango	General Domingo Arrieta (Pastores)	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 100 mts. De profundidad etapa 1 de 2, en la localidad Domingo Arrieta del municipio de Durango	E-2015-00054949	**Adjudicación Directa	05-ago-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-25	08-ago-2015	06-oct-2015	1,387,125.78	2,714,251.55	42.00%	46.00%	88.00%	814,275.45	464,342.81	1,278,618.26						
25R105	Guamuciel	Los Nopales	Construcción de sistema de agua potable: equipamiento electrónico: equipo de bombeo eléctrico, 100.21 m de línea eléctrica, descarga hidráulica de 2" de diámetro, casset de captación, cerco de protección, 463 metros de línea de conducción de 2" de diámetro, 1343 metros de red de distribución, 35 tomas domiciliarias, tanque de regularización de PEAD de 10 m ³ en la localidad Los Nopales del municipio de Guamuciel	E-2015-00055513	Instalación a Cuando Menos Tres Personas	24-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-038-25	29-Jul-2015	26-oct-2015	907,111.94	1,814,223.88	30.00%	40.00%	70.00%	544,267.16	598,508.40	1,142,775.56						
25R106	Hidalgo	Villa Hidalgo	Construcción de sistema de agua potable: cerco de protección de 10 x10 M, 578.51 M de línea de conducción con tubería de PEAD de 2" de diámetro y reubicación de tanque de regularización y accesorios (válvulas y tuberías de interconexión existente de una capacidad de 110 m ³ de aluminio zinc)	E-2015-00059060	Adjudicación Directa	22-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-033-25	25-Jul-2015	22-oct-2015	380,554.01	761,108.03	15.00%	58.00%	73.00%	278,312.41	101,801.75	380,114.16						
25R1045	Indé	Los Machos	sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 300 metros etapa 1 de 2	E-2015-00071341	Licitación Pública	03-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-052-25	09-sep-2015	01-dic-2015	1,523,781.80	3,047,563.60	0.00%	5.00%	5.00%	0.00	914,259.98	914,259.98						
25R107	Mezquital	Tierras Coloradas	Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable: caja de captación, equipo de bombeo solar, cerco de protección de 20 x 20 m, descarga hidráulica de 2" de diámetro, casset de captación, 658.15 m de línea de conducción de 2" de diámetro de 10.9g, tanque de almacenamiento de 25 m ³ , 645.49 m de red de distribución de 2" de diámetro de PEAD y 50 tomas domiciliarias.	E-2015-00058559	Instalación a Cuando Menos Tres Personas	24-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-041-25	29-Jul-2015	26-oct-2015	1,470,365.06	1,837,957.27	14.00%	28.00%	42.00%	0.00	719,094.50	719,094.50						
25R108	Nazas	Agustín Melgar	Construcción de la primera etapa del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo (a 150 m) en Agustín Melgar, Etapa 1/2	E-2015-00058561	**Adjudicación Directa	11-ago-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-037-25	15-ago-2015	13-oct-2015	1,022,107.14	2,044,214.29	8.00%	2.00%	10.00%	0.00	613,264.29	613,264.29						
25R109	Ocampo	Canutillo	Sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 150 m etapa 1 de 2 en la localidad Canutillo del municipio de Ocampo	E-2015-00058563	**Adjudicación Directa	11-ago-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-039-25	15-ago-2015	13-oct-2015	944,821.37	1,889,642.75	17.00%	69.00%	85.00%	566,892.83	550,672.60	1,117,565.43						
25R110	El Oro	Santa Cruz de Tepihuanes	Sistema de agua potable en la localidad de Santa Cruz de Tepihuanes: rehabilitación de caja de captación, línea de conducción a Santa Cruz de Guadalupe 2170.37 m de tubería de 3" de diámetro RD 11 línea de conducción a Santa Cruz de Arriba 550 m de tubería de 3" de diámetro RD 11 Crucé abastecido de acero y 40 tomas domiciliarias.	E-2015-00059012	Adjudicación Directa	22-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-032-25	25-Jul-2015	22-oct-2015	722,821.79	1,445,643.58	13.00%	65.00%	78.00%	433,696.97	160,669.92	594,366.89						
25R1011	Osáez	San Marcos	Construcción de sistema de agua potable: caja de manzanilla, cerco de protección, línea de conducción con una longitud de 7,116.22 m con tubería de 2" de diám. RD 9, tanque de almacenamiento de 10 m ³ de capacidad, red de distribución con tubería de 2" de diám rd 21 con una longitud de 1,105.05 m, 28 tomas domiciliarias.	E-2015-00057016	Licitación Pública	11-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-020-25	24-Jul-2015	20-nov-2015	2,469,045.05	4,938,084.10	15.00%	31.00%	46.00%	1,481,425.23	1,501,320.88	2,982,746.11						
25R1012	Peñón Blanco	General Casis (Independencia)	Construcción de sistema de agua potable: colocación de macro tanque con capacidad de 300,000 litros en la localidad Colonia Jesús Agustín Castro del municipio de Peñón Blanco	E-2015-00055749	Licitación Pública	14-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-25	17-Jul-2015	14-oct-2015	1,233,610.36	2,507,220.71	8.00%	3.00%	11.00%	752,166.21	6,971.02	759,137.23						
25R1046	Peñón Blanco	Yerbánis	Construcción de sistema de agua potable: equipamiento con paneles solares y cerco de protección en la localidad de Yerbánis del municipio de Peñón Blanco	E-2015-00071381	Licitación Pública	09-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-053-25	09-sep-2015	07-nov-2015	484,412.97	968,845.95	0.00%	2.00%	2.00%	0.00	280,631.79	280,631.79						

[Handwritten signature and initials]



Día	Mes	Año
30	SEPTIEMBRE	2015

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación													Avances		
				9. Código Compañer	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulad o al mes Anterior	18. Avance del Mes Septiembre	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes Septiembre	22. Total Acumulado		
25R1013	San Dimas	Yemoriba	Construcción del sistema de agua potable: cárcamo de bombeo 2.70 x 3.70 x 3.90 mts, de descarga hidráulica en cárcamo de bombeo, equipo de bombeo tipo solar, cerco de protección en estación de bombeo y casaca de elevación, línea de conducción por bombeo con una longitud de 2500 M, con tubería de F.O. galv. de 3" de diámetro regularización (tanque de acero de 100 m ³), línea de conducción a gravedad con una longitud de 3,394.98 M con tubería de 3" de diámetro, regularización (tanque de presión de 10000 LTS).	E-2015-00071532	**Adjudicación Directa	04-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-25	10-sep-2015	08-dic-2015	2,969,078.43	5,938,156.87	0.00%	2.00%	2.00%	0.00	1,781,447.06	1,781,447.06		
25R1014	San Juan del Rio las Cruces	Boquilla de Gerardo	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 120 metros de profundidad en la localidad de las Cruces del municipio de San Juan del Rio	E-2015-00071452	Licitación Pública	03-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-054-25	09-sep-2015	07-nov-2015	939,754.92	1,879,509.84	0.00%	2.00%	2.00%	0.00	563,852.95	563,852.95		
25R1015	San Pedro del Gallo	San Antonio de Nevárez	Construcción de planta potabilizadora de agua potable en la localidad de Gerardo	E-2015-00082079	Adjudicación Directa	22-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-004-25	25-Jul-2015	02-ene-2015	380,717.06	761,434.13	17.00%	38.00%	55.00%	228,430.24	131,528.89	361,959.11		
25R1016	San Pedro del Gallo	Santo Domingo	Construcción de planta potabilizadora de agua potable en la localidad de Santo Domingo	E-2015-00083164	* Licitación Pública	18-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-25	08-sep-2015	06-ene-2015	903,798.30	1,807,598.59	7.00%	28.00%	35.00%	542,279.58	389,814.00	542,279.58		
25R1017	San Antonio de Nevárez	San Antonio de Nevárez	Ampliación de 409 m. de red de drenaje sanitario de tubería de PVC de 8" de diámetro, 10 pozos de visita y 11 descargas domiciliarias	E-2015-00058671	Adjudicación Directa	22-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-25	25-Jul-2015	22-oct-2015	419,604.38	838,008.77	23.00%	62.00%	85.00%	251,402.63	389,814.00	641,216.63		
25R1018	Coneto de Comonfort	Saportis	Red de drenaje sanitario primera etapa: 2.0 km. de tubería de polietileno de alta densidad con capacidad tipo anular con interior liso, con un diámetro de 76 cm (SP7) que cumple con la tabla 433420C indicado en la norma NMX-C-433-2013 de colector sanitario, con 32 pozos de visita.	E-2015-00056536	Licitación Pública	17-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-25	23-Jul-2015	19-nov-2015	5,789,696.68	11,579,393.39	31.00%	16.00%	47.00%	3,473,817.42	1,497,738.37	4,971,555.79		
25R1022	Coneto de Comonfort	Saportis	Construcción de sistema de saneamiento a base de 7 biodigestores, para tratamiento primario de 0.25 lvs	E-2015-00059020	Adjudicación Directa	22-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-031-25	25-Jul-2015	22-oct-2015	216,593.86	433,187.73	5.00%	40.00%	45.00%	163,280.40	155,335.31	318,615.81		
25R1024	Durango	Victoria de Durango	Desviación a la línea principal de la potabilizadora de los tanques gemelos al tanque lejados: 880 metros de línea de conducción de 254 mm (10Pb) de diámetro y medidor electromagnético.	E-2015-00058167	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	15-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-027-25	22-Jul-2015	19-oct-2015	1,579,354.00	3,823,385.01	30.53%	41.17%	71.69%	1,564,916.86	1,500,902.92	3,065,819.78		
25R1048	Durango	Victoria de Durango	Rehabilitación de la línea de distribución 666.99 de tubería PVC de 6" de diámetro en calle Tepeque Col. Antonio Ramirez	E-2015-00071481	Licitación Pública	04-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-055-25	10-sep-2015	08-dic-2015	815,888.23	2,039,713.10	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	611,913.93	611,913.93		
25R1033	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Construcción de tanque Tecnológica para almacenamiento de agua en acabado EPOXI de 500 m ³ de capacidad cumplido con el estándar AWWAD 103-09 y sistema de presión constante, en el municipio de Guadalupe Victoria	E-2015-00058711	Licitación Pública	17-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-016-25	23-Jul-2015	20-oct-2015	3,495,818.45	8,739,546.13	0.00%	0.00%	0.00%	2,642,961.84	0.00	2,642,961.84		
25R1049	Guarareí	Guarareí	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 150 metros de profundidad en el municipio de Guarareí etapa 1 de 2	E-2015-00071503	Licitación Pública	04-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-056-25	10-sep-2015	08-dic-2015	1,136,037.94	2,840,094.85	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	852,028.46	852,028.46		
25R1050	Mazmitl	Ceballos	Estudio geohidrológico y perforación de pozo profundo en la localidad de Ceballos. Etapa 1/2	E-2015-00071518	Licitación Pública	04-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-057-25	10-sep-2015	08-dic-2015	1,199,461.90	2,998,654.25	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	899,596.43	899,596.43		
25R1014	Plano de Coronado	Francisco I. Madero	Construcción de 728.00 Ml. de red de distribución, 80 tomas domiciliarias de agua potable en las colonias Morelos y Vicente Guerrero.	E-2015-00059288	Adjudicación Directa	22-Jul-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-035-25	25-Jul-2015	19-ene-2015	614,295.13	1,228,590.25	30.49%	11.20%	41.69%	391,726.88	354,915.12	746,641.08		
25R1053	Pueblo Nuevo	El Salto	Rehabilitación de un tramo de 310 ml de tubería de 10" de la línea de conducción margen izquierda de la Pista Rosilla 1 a planta potabilizadora en El Salto, ya que este tramo se encuentra en mal estado, y se requiere la sustitución de tubería por el alto índice de fugas ocasionada la disminución de la eficiencia física, de los 310 ml existentes actualmente 100 ml son de tubería de acero la cual ya está corroída y los otros 210 ml son de tubería de presión ya dañados. Se tiene contemplado el reforzado con concreto de 100 ml de la línea la cual está a la intemperie y facilita la conexión de tomas clandestinas.	E-2015-00082615	Licitación Pública	18-sep-2015	CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-065-25	23-sep-2015	21-nov-2015	606,907.62	1,517,269.06	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00		

[Handwritten signature and initials]

SD



2. Entidad Federativa: Durango

3. Ejecutor : COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

4. Reporte correspondiente al mes de:

Septiembre

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación										Avances			
				9. Código Compravent	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulad al mes Anterior	18. Fidejo (%) Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Fidejo Total (Pesos) Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U1026	Santa Clara	Santa Clara	Construcción de sistema de agua potable: equipamiento fonovigilato a fuente de abastecimiento, consistente en suministro e instalación de paneles solares en el municipio de Santa Clara.	E-2025-00055011	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-010-25	08-ago-2025	06-oct-2025	1,227,288.58	3,318,221.46	100.00%	58.46%	68.46%	995,466.44	1,590,228.36	2,585,694.80
25U1027	Santiago Papasquiaro	Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe	Construcción de sistema de agua potable: sistema de bombeo solar, tanques de almacenamiento, tren de descargas, sistema de bombeo, alimentación de tanques de captación, conducción a gravedad 2,870 ML, conducción por bombeo 1,868 ML (7da etapa)	E-2025-00058650	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	24-jul-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-036-25	29-jul-2025	04-oct-2025	1,101,259.08	2,254,147.70	5.00%	11.07%	16.07%	815,964.30	109,691.12	1,135,655.42
25U1028	Tehuacán	Tehuacán de Zaragoza	Construcción del sistema de agua potable: conexión sistema agua saludable al sistema de distribución de agua potable de Tehuacán, con 2915 metros de líneas de conducción.	E-2025-00055767	**Adjudicación Directa	07-ago-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-014-25	08-ago-2025	05-nov-2025	3,061,808.08	7,654,530.21	100.00%	21.33%	31.33%	2,296,346.07	1,678,359.44	3,974,705.51
25U1029	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable: equipo de bombeo accionado con energía solar/eléctrica, para un gasto de 25 lps y una cdt de 150 m, descarga hidráulica de 6" de diámetro, casset de descarga, cerco de protección de 20 x 20 m para el pozo, 760 m de línea de conducción con tubería de pvc de 6" de diámetro, en la Col. Esfritores	E-2025-00056736	Licitación Pública	18-jul-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-018-25	24-jul-2025	28-oct-2025	1,455,922.70	3,639,806.74	50.00%	18.00%	68.00%	1,091,942.02	1,290,605.02	2,382,507.04
25U1030	Nuevo Ideal	Nuevo Ideal	Construcción de sistema de agua potable: mediante la reposición de pozos profundos a 150 metros para abastecimiento de agua en el municipio de Nuevo Ideal.	E-2025-00054991	Licitación Pública	11-jul-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-009-25	12-jul-2025	09-sep-2025	813,671.54	2,034,178.34	50.00%	50.00%	100.00%	957,458.27	908,358.22	1,865,816.49
25U1031	Durango	Durango	Fortalecimiento de capacidades	No aplica	*CONVENIO	07-jul-2025	CONVENIO C/MEC	07-jul-2025	30-nov-2025	458,200.00	916,400.00	0.00%	40.00%	40.00%	0.00	191,400.00	191,400.00
25U1032	Lerdo	La Loma	Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales y 1,262.80 metros de emisor de drenaje, en la localidad La Loma del municipio de Lerdo	E-2025-00058553	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	24-jul-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-040-25	29-jul-2025	26-oct-2025	1,795,758.70	4,488,396.74	30.00%	5.40%	35.40%	1,346,819.02	1,080,908.38	2,427,727.40
25U1033	Rodeo	Rodeo	Construcción de sistema de alcantarillado: 4,209 metros de red de alcantarías y 100 descargas domiciliarias en el municipio de Rodeo	E-2025-00055756	**Adjudicación Directa	29-jul-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-013-25	01-ago-2025	09-dic-2025	2,759,908.93	4,999,848.22	100.00%	18.18%	28.18%	1,379,554.47	907,270.34	2,287,224.81
25U1034	San Dimas	Tayoltita	Construcción del sistema de alcantarillado: 1266.09 M de red de alcantarías, 299.08 M de emisor a presión, 343.45 M de emisor a gravedad; cárcamo de bombeo, equipamiento de sistema de bombeo de aguas residuales y 95 descargas domiciliarias ubicado en la localidad de Tayoltita del municipio de San Dimas, Durango etapa 1 de 3	E-2025-00057030	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-021-25	08-ago-2025	16-dic-2025	3,935,182.39	9,837,955.99	1.00%	0.93%	1.93%	2,951,386.40	111,385.62	3,064,772.02
25U1035	Sudáhl	Sudáhl	Ampliación y rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 15 lps; reconstrucción de bordos y recubrimiento del sistema lagunas aeróbicas, lagunas facultativas, lagunas de maduración 1 y 2. Etapa 2 de 2 ubicado en Sudáhl del municipio de Sudáhl	E-2025-00057052	**Adjudicación Directa	05-ago-2025	CAED-PROAGUA-10C-URBANAS-023-25	08-ago-2025	28-ene-2026	1,538,771.71	3,846,929.27	0.00%	0.00%	0.00%	1,154,078.78	0.00	1,154,078.78
25U1039	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Línea de distribución a macrosector San Ignacio, con tubería de 24" de diam. Gómez Palacio, Dgo.	E-2025-00063975	**Adjudicación Directa	23-jul-2025	SDA/PA-GP-AD-PROAGUA-001/2025	28-jul-2025	26-ago-2025	1,845,353.78	4,613,384.46	20.00%	0.00%	20.00%	1,384,015.34	0.00	1,384,015.34
25U1051	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en la colonia Revolución II Etapa), reemplazo de tubería de pvc; rehabilitación de válvulas y accesorios; rehabilitación de tomas domiciliarias.	E-2025-00068972	Invitación a Cuando Menos Tres Personas	20-ago-2025	SDA/PA-GP-18-PROAGUA-002/2025	21-ago-2025	18-nov-2025	1,938,179.69	4,845,449.22	0.00%	20.00%	20.00%	0.00	1,938,179.68	1,938,179.68
				TOTALES	61,111,820.51	134,272,236.93	16.14%	22.95%	37.69%	37,093,640.96	77,254,493.39	60,150,134.31					

(*) OBRAS DECLARADAS DESIERTAS
 (***) NUEVO TIPO DE ADJUDICACIÓN, EL ANTERIOR SE DECLARÓ DESIERTO
 (*) NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE OBRAS, CONVENIOS DE ADAPTACIÓN DE PLAZO

Elaboró :

Ing. Mariana Guadalupe Gallardo
 Jefa del Departamento de Construcción y Supervisión en Zonas Rurales

Ing. Sonia Jazmin Degás Flores
 Jefa del Departamento de Construcción y Supervisión en Zonas Urbanas

Aprobó :

Ing. Ruben Darío Gutiérrez Herrera
 Subdirector Técnico de CAED