

= ACUSE =



CAED
COMISIÓN DEL AGUA
DEL ESTADO DE DURANGO



DIRECCION GENERAL
Oficio número: **DG/003/2025**
Asunto: Entrega de Avances
Programa PROAGUA 2024

Durango, Dgo. a 06 de enero de 2025

ING. ROBERTO DELGADO GALLEGOS
DIRECTOR LOCAL DE LA CONAGUA DURANGO
PRESENTE

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3.1 "Actividades y plazos", en su Tabla numeral 13 de la tabla 5 de las Reglas de Operación del **PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024)** a cargo de esta comisión, me permito anexar al presente el informe al mes de **Diciembre de 2024**, con los **AVANCES FÍSICO-FINANCIERO** del apartado **RURAL y URBANO**, donde se indica la situación que guardan las obras que fueron autorizadas mediante Anexos Técnico y de Ejecución PROAGUA No. 10-01/2024.

Cabe hacer mención que el informe que se presenta anexo en un tanto, fue enviado de manera digital previo a la fecha del presente para su revisión correspondiente, cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en los tiempos de entrega.

Agradeciendo su atención al presente, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente



[Handwritten signature]
ING. YADIRA GRACIELA NARVÁEZ SALAS
DIRECTORA GENERAL



c.c.p.- ING. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ SANTANA. – Jefe de Proyectos del OCCCN.
c.c.p.- MC. JOSE MANUEL VILLARREAL DELGADO. – Subdirector de consejos de cuenca, Gestión Social y Atención de Emergencias.
c.c.p.- M.A. ING. FERNANDO MANUEL RAMIREZ ARANGO. - Contralor Interno de la CAED
c.c.p.- Archivo.
YGNS/GDM/ST

2024
EL AÑO DE
DURANGO

Calle Metamoros No. 324
Barrio de Tierra Blanca
Tel. 618 137 42 00
caed@durango.gob.mx

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances
Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	24

Entidad Federativa: DURANGO

Ejecutor : COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Reporte correspondiente al mes de: **DICIEMBRE 2024**

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA ACCION	Codigo Compras	Tipo de Adjudicacion	DATOS DE LICITACION				Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Fisico (%)		AVANCES	
						Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Contratado				Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes	Total Acumulado	Avance del Mes
24R101	Cometo de Comonfort	Nogales	Asignación de la red de agua potable: línea de conducción con una longitud de 417 m con tubería de 2" de diámetro, 10.170 metros en tanques, línea de conducción con una longitud de 500 m con tubería de 2" de diámetro, 10.171 y 8 tomas domiciliarias, sumo y 10m de sistema fotovoltaico, sumo y 10m de 2 tanques de 700 de 10 m.	E-2024-00044411	INVITACION A TRS	27-may-2024	30-may-2024	11/09/2024*	527,950.65	1,055,901.29	100%	0%	100%	1,055,901.29	0.00	1,055,901.29
24R102	Cometo de Comonfort	San Francisco Javier (SJA)	Sistema fotovoltaico asistido para instalaciones en pozo de agua potable incl. bomba sumergible de 10 hp en 460 volt y cerco de protección de 20 x 20 m.	E-2024-00046086	INVITACION A TRS	30-may-2024	05-jun-2024	29/08/2024*	587,120.40	1,174,340.80	100%	0%	100%	1,174,340.80	0.00	1,174,340.80
24R103	Comonfort	Emiliano Zapata	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 200 metros de profundidad (12 pulgadas) diámetro de perforación para sistema de 8 pulgadas, equipo 1/2"	E-2024-00041897	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	15/10/2024 *	1,493,202.78	2,986,405.57	100%	0%	100%	2,924,746.47	0.00	2,924,746.47**
24R104	Durango	Vale Fierdo	Construcción del sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 210 metros de profundidad (12 pulgadas) diámetro de perforación para sistema de 8 pulgadas, equipo 1/2"	E-2024-00042425	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	22/09/2024*	1,486,938.80	2,993,877.61	100%	0%	100%	2,793,866.07	0.00	2,793,866.07**
24R106	General Simón Bolívar	San José de Reyes	Rehabilitación de fuente de abastecimiento pozo profundo, equipamiento solar, línea de conducción con una longitud de 5,730.00m con tubería de PEAD de 3" de diámetro, 2146.05 m de línea de conducción con una longitud de 25,000 lts, entrada y salida al tanque de almacenamiento.	E-2024-00042517	ADJUDICACION PUBLICA	26-jun-2024	28/08/2024*	15-de-2024	1,882,928.10	3,765,856.19	69%	31%	100%	2,563,041.05	1,202,815.14	3,765,856.19
24R107	Guadalupe	Los Nogales	Perforación de pozo profundo a 250 metros para abastecimiento de agua (tapa 1 de 2)	E-2024-00042608	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	10/09/2024*	1,623,842.01	3,247,684.03	100%	0%	100%	3,111,979.26*	0.00	3,111,979.26**
24R108	Mercurial	Lechuguillas	Construcción del sistema integral de agua potable: galería filtrante vertical, caseta de cloración, equipo de bombeo solar con capacidad para 1 litro y una potencia total de 1.48 m, decantador hidráulico de 2" de diámetro, 2146.05 m de línea de conducción de pozo, cerco de protección de 15x15 m, tanque de almacenamiento de 20,000 L, entrada y salida al tanque de almacenamiento, 1,795.84 m, de red de distribución de pedr y tubería domiciliarias.	E-2024-00042898	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	17-ago-2024	2,402,156.21	3,002,695.26	100%	0%	100%	3,002,695.26	0.00	3,002,695.26
24R109	Mercurial	Mesa de la Bandera	Construcción del sistema integral de agua potable: galería filtrante vertical, caseta de cloración, equipo de bombeo solar con capacidad para 1 litro y una potencia total de 1.48 m, decantador hidráulico de 2" de diámetro, 2146.05 m de línea de conducción de pozo, cerco de protección de 15x15 m, tanque de almacenamiento de 20,000 L, entrada y salida al tanque de almacenamiento, 1,795.84 m, de red de distribución de pedr y tubería domiciliarias.	E-2024-00045160	ADJUDICACION PUBLICA	21-jun-2024	15/08/2024*	04/12/2024*	1,137,037.08	2,274,074.16	79%	21%	100%	1,628,217.62	647,856.54	2,274,074.16
24R1011	Piñuco de Comodoro	Venciono de Mayo (Santa Rita)	Construcción de sistema solar interconectado a la red para abasto de agua del "pozo de agua potable 28 de mayo"	E-2024-00045194	INVITACION A TRS	30-may-2024	05-jun-2024	31-ago-2024	634,614.09	1,269,228.18	100%	0%	100%	1,269,228.18	0.00	1,269,228.18
24R1012	Región Blanca	Verdalis	Rehabilitación del sistema de agua potable de 4.150 m. de línea de conducción de agua potable de 3" de diámetro.	E-2024-00046221	INVITACION A TRS	30-may-2024	10/08/2024*	13/12/2024*	922,281.17	1,844,562.34	66%	34%	100%	644,877.66	703,343.83	1,348,221.49**
24R1013	Región	El Prión	Construcción del sistema de agua potable: construcción de tanque superficial de 100 m3 con tecnología alum-zinc (incl. plataforma de concreto de 1x2.5 M2/m2, tubería de llegada y salida de 4" de diámetro, de fogón, cerco de protección, línea de conducción con tubería de fogón con una longitud de 1300 mtz conexión a tanque de almacenamiento y rehabilitación de cárcamo de bombeo	E-2024-00046252	INVITACION A TRS	30-may-2024	05-jun-2024	24/09/2024*	1,089,465.68	2,198,931.36	100%	0%	100%	2,198,931.36	0.00	2,198,931.36
24R1014	San Dimas	San Miguel de Cedral Honda	Rehabilitación integral del sistema de agua potable, con 13,883.02 m. de red de distribución con tubería de pedr de 3" de 2" de diámetro.	E-2024-00047177	ADJUDICACION PUBLICA	21-jun-2024	03/08/2024*	31/01/2025*	2,998,778.54	5,997,557.07	63%	17%	80%	3,638,874.03	889,320.79	4,528,194.82
24R1015	San Juan de Guadalupe	General Guadalupe	Recuperación de caudal y fortalecimiento de infraestructura hidráulica: línea de conducción de 793.22 m de longitud de tubería de 2" de diámetro y 150 m de longitud de tubería de 1.5" de diámetro de capacidad de 75 m3 de capacidad interconectado a la línea de conducción y gravedad existente.	E-2024-00072735	CONVOCATORIA PUBLICA	10-jun-2024	23/08/2024*	20/12/2024*	2,395,930.12	4,793,860.25	71%	12%	83%	4,070,218.07	0.00	4,070,218.07
24R1016	San Juan del Río	Ciénega Grande	Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable: equipo de bombeo solar (tipo híbrido), 500 m. de electrificación, subestación eléctrica completa de 30 kv, transformador de 2.77 kv, decantador hidráulico de 3" de diámetro de conducción, cerco de protección en fuente solar, línea de conducción con una longitud de 2,774 m, con tubería ped de 3" de diámetro, 10-13.5 m, red de distribución con tubería de 3" PVD-ND-17 con una longitud de 4,979.00 m y 100 tomas domiciliarias.	E-2024-00047222	CONVOCATORIA PUBLICA	23-may-2024	03-jun-2024	13/10/2024*	2,877,207.78	5,354,341.56	100%	0%	100%	5,354,341.56	0.00	5,354,341.56

[Handwritten signature]

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2024
Reporte de avances
Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	24

Entidad Federativa: DURANGO
Ejecutor : COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO

Reporte correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2024**

ID de la Acción	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DATOS DE LICITACIÓN					AVANCES							
				Código Compra	Tipo de Adjudicación	Fecha de Fallo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Importe Federal Contratado	Importe Total Contratado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes Diciembre	Total Acumulado	Acumulado al mes Anterior	Avance del Mes Diciembre	Total Acumulado
24U033	Rodero	Rodero	Estudio para la Elaboración del Plan de Manejo Integral (PMI) para el Sistema Municipal de Agua de Rodero	E-2024-00075819	RESERVA DIRECTA	21-Jun-2024	25-Jun-2024	23-Ago-2024	165,548.85	331,097.71	100%	0%	100%	331,097.71	0.00	331,097.71
24U034	Tepicahuas	Santa Catarina de Tepicahuas	Tronco para la Elaboración del Plan de Manejo Integral (PMI) para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tepicahuas.	E-2024-00075858	RESERVA DIRECTA	21-Jun-2024	25-Jun-2024	23-Ago-2024	167,537.48	335,074.97	100%	0%	100%	335,074.97	0.00	335,074.97
24U035	Durango Gómez Palacio	Victoria de Durango Gómez Palacio	Fortalecimiento de Capacidades	E-2024-00075898	CONVENIO CMIC	14-Jun-2024	14-Jun-2024	15-Oct-2024	500,000.00	1,000,000.00	100%	0%	100%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
24U036	Canatlán	Canatlán	Rehabilitación de 641 m de red de alcantarillado con tuberías de PVC d.c. de 8" de diám., incluye 71 descargas domiciliarias en la zona centro de la cabecera municipal de Canatlán, Dgo.	E-2024-00047245	INVITACION A CUANTO MENOS	05-Jun-2024	07-Jun-2024	04-Ago-2024	663,307.80	1,658,269.51	100%	0%	100%	1,658,269.51	0.00	1,658,269.51
24U037	Gómez Palacio	Gómez Palacio	Construcción de sistema de Alcantarillado Sanitario. Red de Arroyo con una longitud de 158.62 m con tuberías de PEAD de 8" de diám. y 69 descargas domiciliarias. Ubicado en el Fraccionamiento San Antonio (C. San Francisco) Calle de Luctero Calle del Canal en la Cd. De Gómez Palacio, Dgo.	E-2024-00047209	INVITACION A CUANTO MENOS	05-Jun-2024	16-Jun-2024	07-Ago-2024	641,655.42	1,604,138.55	100%	0%	100%	1,604,138.55	0.00	1,604,138.55
24U038	Leño	Leño	Rehabilitación de cárcamo de rebombos luto caballas, sustitución de 2 bombas sumergibles de 15 h.p. y ven de descarga de 6"	E-2024-00047380	INVITACION A CUANTO MENOS	05-Jun-2024	10-Jun-2024	07-Ago-2024	530,748.32	1,326,920.80	100%	0%	100%	1,326,920.80	0.00	1,326,920.80
24U039	Rodero	Rodero	Construcción de red de drenaje, suministro e instalación de 5 biodegraders con una capacidad de 2000 lts, construcción de red de drenaje con una longitud de 1,088.92 m con tuberías de PVC serie 20 de (200 mm) 8" de diám., 17 pozos de visita tipo "común" y 54 descargas domiciliarias, en el Barrio de Guadalupe cabecera municipal de Rodero.	E-2024-00075152	RESERVA DIRECTA	20-Jun-2024	20-Jun-2024	07-Ago-2024	931,637.42	2,320,093.56	100%	0%	100%	2,320,093.56	0.00	2,320,093.56
24U039	San Juan del Río	San Juan del Río del Cemento del Norte	Reposición de la red de aguas con una longitud de 1501.21 m. Y 248 descargas domiciliarias de la colonia "El Centro"	E-2024-00054593	INVITACION PUBLICA	14-Jun-2024	20-Jun-2024	31/6/2024*	1,757,562.02	4,393,905.05	30%	30%	60%	2,221,663.93	1,040,735.88	3,262,419.81
24U031	Santa Clara	Santa Clara	Ampliación de 1,134 m de red de aguas con tubería de PVC serie 20 de 200 mm y 24 descargas domiciliarias en Santa Clara municipio de Santa Clara	E-2024-00047454	INVITACION A CUANTO MENOS	05-Jun-2024	10-Jun-2024	07-Ago-2024	609,523.26	1,524,808.14	100%	0%	100%	1,524,808.14	0.00	1,524,808.14
24U032	San Dimas	Tayotita	Elaboración de Estudio y Proyecto ejecutivo para la ampliación, rehabilitación o mejora del sistema de alcantarillado, saneamiento ubicado en la localidad de Tayotita del municipio de San Dimas, Durango Dgo.	E-2024-00075879	RESERVA DIRECTA	26-Jun-2024	27-Jun-2024	24-Ago-2024	234,999.76	587,499.40	100%	0%	100%	587,499.40	0.00	587,499.40
24U033	Suchi	Suchi	Ampliación y rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales para tratar un gasto de 15 l.p.s., reconstrucción de bodegas y recuperación de sistema ligar por mediante gobernanza ligera atañerda, ligera recuperación, ligera de maduración y 2, etapas de 2"	E-2024-00054542	RESERVA DIRECTA	25-Jun-2024	27-Jun-2024	23-Ago-2024*	2,226,918.67	5,567,296.67	42%	5%	47%	2,365,157.18	0.00	2,365,157.18
24U034	Topa	Topa	Elaboración de estudio y Proyecto ejecutivo para la ampliación, rehabilitación o mejora del sistema de alcantarillado y saneamiento ubicado en la localidad de Topa del municipio de Topa, Durango Dgo.	E-2024-00075868	RESERVA DIRECTA	26-Jun-2024	27-Jun-2024	24-Ago-2024	203,500.00	508,750.00	100%	0%	100%	508,750.00	0.00	508,750.00
TOTALES									61,094,562.79	130,013,931.33	89.06%	4.48%	93.54%	105,374,307.21	9,124,368.59	114,498,675.80

Elaboró :
* Compro de ampliación de tiempo o ofrecimiento
** Modificación de monto contractual

Ing. Yanila Guadalupe Gallardo
Jefe del departamento de construcción y supervisión en zonas rurales

Ing. Fernando Gutiérrez de la Hoya
Jefe del departamento de construcción y supervisión en zonas urbanas

Ing. Rubén Darío Gutiérrez Herrera
Subdirector Técnico de CAEJ

Aprobó: